

АКТ №ЧРП19079-001 технического обслуживания

внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

Объект газификации многоквартирный дом
 Адрес объекта газификации 162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Первомайская, дом № 24
 Дата и время начала и окончания работ 29.11.2017
 Руководитель работ Мастер Бундина Т. В.
 (должность, Ф.И.О.)

Состав бригады и отметка о получении инструктажа о мерах безопасности:

Фамилия И.О.	Профессия	Инструктаж получил (подпись)
Грудин А. Г.	слесарь ЭРГО	
Егоров И. В.	слесарь ЭРГО	

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № 28

Задание выдал, инструктаж о мерах безопасности провёл: Мастер Бундина Т. В.
 (должность, Ф.И.О., подпись)

Выполнено техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома (МКД):

Вид ВДГО	Характеристика ВДГО
Внутридомовой газопровод в МКД	550,57 (п.м.)
Соед на надзем/фасад газ-де до 32 мм (с лестницей)	0,8 (10 шт)
Соед на надз/фасад газ-де свыше 50мм (с лестницей)	3,6 (10 шт)
Фасадный газопровод МКД	0,109 (км)

Устранены неисправности:

Все выявленные утечки газа устранены

В результате проведенного ТО ВДГО МКД выявлено: 1п. - утечка газа под гайку и муфту 1'соединения; утечка под гайку и в край 3'соединения; утечка под гайку 4'соединения; убрасть э. провода с 1 и 4'соединения; 2п. - утечка в край 2'соединения; утечка под гайку и в край 4'соединения; утечка в край на вводе; Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму и качеству услуг не имеет.

Руководитель работ (исполнитель) Бундина Т. В.
 подпись инициалы, фамилия

Заказчик (представитель заказчика) _____
 подпись инициалы, фамилия


Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии с заключенным договором с Товариществом собственников жилья "Уют-24" №17-4/09-121601 от 28.09.2017

Зп. - утечки под гайки 1,2,3,4'соединения; утечка в край 3ч 4'соединения; утечка под муфту 4'соединения; убрасть э. провода 1,2,3'соединения;
 4п. - утечка под гайку и муфту на вводе; утечка газа под гайки 1,2,3,4'соединения; убрасть э. провода с 1 и 2'соединения.

Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода:

Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа.	<i>выявлено</i>
Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений.	<i>проверено, требуется покраска</i>
Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.	<i>проверено</i>
Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	<i>не выявлено</i>

Слесарь (исполнитель)



подпись

И. В. Егоров

инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель)

подпись

инициалы, фамилия

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе:

Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией).	<i>проверено прибором 677-271-11604138 утечка газа нет</i>
Оформление результатов работ.	<i>выявлено</i>

Слесарь (исполнитель)



подпись

А. П. Прудкин

инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель)


подпись

инициалы, фамилия

Техническое обслуживание внутридомового газопровода

Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил.	<i>проверено</i>
Проверка наличия свободного доступа к газопроводам.	<i>проверено</i>
Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания.	<i>проверено</i>
Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе.	<i>проверено, утечки газа устранены</i>
Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм.	<i>утечки устранены</i>
Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе.	<i>проверено</i>
Проверка наличия тяги вентиляционного канала.	<i>проверено, тяга есть</i>
Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту (с уведомлением абонента о выявленных нарушениях).	<i>проведен</i>

Слесарь (исполнитель)




подпись

И. В. Егоров

инициалы, фамилия

Слесарь (исполнитель)



подпись

А. П. Прудкин

инициалы, фамилия